



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S.

**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2019**

REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS

EJERCICIO 2019

INFORME TERCER TRIMESTRE DE 2019

JULIO-SEPTIEMBRE

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL  
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA  
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON  
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019



NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE:		AVANCES		INVERSION				METAS TOTALES		OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO	FIN	FIS	MONTOS		EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	EJERCIDA ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	
						FAIS 2019	CONTRATADO	TOTAL	TOTAL			
<b>CONTRIBUCIÓN DIRECTA.-</b>												
PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EJIDAL FASE 1	SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	31-jul	31-dic	0.00%	0.00%	\$ 30,363,960.00	\$ 26,043,743.63	\$ 17,362,495.77	\$ 17,362,495.77	POSTES	333	CONVENIO ESPECIFICO No.- SECRETARIA DE BIENESTAR-CFE DISTRIBUCION-GOB.EDO.BCS-MPIO. LOS CABOS 001/2019.
PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VALTIERRA	SANTA CATARINA SJC	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 2,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	33	OBRA CANCELADA POR FALTA DE ACREDITACION LEGAL DE LA SERVIDUMBRE DE PASO Y TRAMITE DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE CONAGUA POR TRATARSE DE UNA OBRA EN CAUSE DE ARROYO FEDERAL
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONAL CON BAÑO	SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	15-ago	15-dic	30.00%	30.00%	\$ 19,250,000.00	\$ 16,498,032.89	\$ 4,949,409.87	\$ 4,949,409.87	RECAMARAS	110	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONAL CON BAÑO	CABO SAN LUCAS	15-ago	15-dic	30.00%	15.00%	\$ 8,750,000.00	\$ 7,441,906.05	\$ 2,232,571.82	\$ 2,232,571.82	RECAMARAS	50	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONAL CON BAÑO	ZONA RURAL	15-ago	30-nov	30.00%	20.00%	\$ 10,500,000.00	\$ 9,031,057.26	\$ 2,709,317.18	\$ 2,709,317.18	RECAMARAS	60	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	SJC	01-ago	16-oct	30.00%	30.00%	\$ 960,000.00	\$ 824,392.80	\$ 247,317.84	\$ 247,317.84	LOSAS	20	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	CSL	08-ago	24-oct	30.00%	24.00%	\$ 960,000.00	\$ 797,478.53	\$ 239,243.56	\$ 239,243.56	LOSAS	20	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	08-ago	23-nov	30.00%	10.00%	\$ 3,600,000.00	\$ 3,102,498.75	\$ 930,749.63	\$ 930,749.63	LOSAS	75	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	SJC	15-ago	15-dic	30.00%	11.00%	\$ 5,400,000.00	\$ 4,613,841.01	\$ 1,384,152.30	\$ 1,384,152.30	COCINAS	45	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	CSL	15-ago	15-dic	30.00%	16.10%	\$ 4,800,000.00	\$ 4,101,217.21	\$ 1,230,365.16	\$ 1,230,365.16	COCINAS	40	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	08-ago	23-dic	30.00%	18.00%	\$ 5,760,000.00	\$ 4,963,417.65	\$ 1,489,025.30	\$ 1,489,025.30	COCINAS	45	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONAL CON BAÑO PARA DISCAPACITADOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	08-ago	24-oct	30.00%	13.00%	\$ 2,754,713.31	\$ 2,341,261.26	\$ 702,378.38	\$ 702,378.38	RECAMARAS	30	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
BAÑOS CON BIODIGESTOR / TANQUES SEPTICOS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	15-ago	30-nov	30.00%	19.00%	\$ 4,333,500.00	\$ 3,735,198.00	\$ 1,120,559.40	\$ 1,120,559.40	BAÑOS	45	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
DOTACION DE TINACOS DE 1,100 L	MUNICIPIO DE LOS CABOS	24-sep	23-oct	50.00%	0.00%	\$ 2,676,000.00	\$ 2,675,558.56	\$ 1,337,779.28	\$ 1,337,779.28	CISTERNAS	764	ACCION CONTRATADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGERADORES SOLARES DE 410 LITROS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 3,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	REFRIGERADORES	40	EN PROCESO DE LICITACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	PLANTAS	40	EN PROCESO DE LICITACION
ADQUISICION DE TANQUES NODRIZAS DE 2800 LITROS CON REMOLQUE DE 3 TONELADAS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	26-sep	25-oct	50.00%	0.00%	\$ 2,400,000.00	\$ 2,399,898.48	\$ 1,199,949.24	\$ 1,199,949.24	TANQUES	40	ACCION CONTRATADA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 100, 000 LITROS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 2,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	TANQUES	30	EN PROCESO DE LICITACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 30, 000 LITROS	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	TANQUES	30	EN PROCESO DE LICITACION



H. XIII AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS B.C.S.

**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2019**

REGISTRO DE AVANCE FISICOS Y FINANCIEROS

EJERCICIO 2019

INFORME TERCER TRIMESTRE DE 2019

JULIO-SEPTIEMBRE

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 33, 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL  
EL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS HACE DE CONOCIMIENTO A LA  
CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON  
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019



NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE:		AVANCES		INVERSION				METAS TOTALES		OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINO	FIN	FIS	MONTOS		EJERCIDA EN EL TRIMESTRE	EJERCIDA ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	
						FAIS 2019	CONTRATADO	TOTAL	TOTAL			
<b>CONTRIBUCIÓN COMPLEMENTARIA.-</b>												
ADQUISICION DE PAQUETES DE CERCO PERIMETRAL	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	CERCO	90	EN PROCESO DE LICITACION
PAVIMENTACION VISTA ZACATAL-VISTA HERMOSA CIRCUITO 1	COL. ZACATAL-VISTA HERMOSA	08-ago	23-dic	30.00%	55.00%	\$ 19,989,504.00	\$ 18,556,738.61	\$ 6,739,648.48	\$ 6,739,648.48	M2	9216	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA ZACATAL-VISTA HERMOSA	COL. ZACATAL-VISTA HERMOSA	08-ago	25-nov	30.00%	5.00%	\$ 2,427,933.39	\$ 2,002,696.52	\$ 600,808.96	\$ 600,808.96	ML	1395	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
<b>PRODIM.-</b>												
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 1,914,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	EQUIPOS	6	EN PROCESO DE LICITACION
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 616,066.61	\$ -	\$ -	\$ -	EQUIPOS	6	EN PROCESO DE LICITACION
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 344,537.69	\$ -	\$ -	\$ -	CURSOS	1	EN PROCESO DE LICITACION
<b>GASTOS INDIRECTOS.-</b>												
ADQUISICION EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL EQUIPADA CON GPS UNIVERSAL TIEMPO REAL	MUNICIPIO DE LOS CABOS	ENERO	DICIEMBRE	0.00%	0.00%	\$ 2,680,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	EQUIPOS	2	SUMINISTRO CONTRATADO
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 143,730,215.00</b>	<b>\$ 109,128,937.21</b>	<b>\$ 44,475,772.16</b>	<b>\$ 44,475,772.16</b>			